



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SENFRA 02/1 C/DSONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº		QUINTA MEDIÇÃO		VALORES	
01/2022-IT - CNAS				CONTRATO:	R\$ 472.893,73
				ADITIVOS:	R\$ 106.191,12
				TOTAL:	R\$ 579.084,85
				MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 30.844,33
				VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	R\$ 442.240,51
				MEDIÇÕES ACUMULADAS:	R\$ 473.075,14
				SALDO DO CONTRATO:	R\$ 106.000,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)				
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 14.713,74						R\$ 0,00	R\$ 14.713,18			
1.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO					519,34										
1.1.1	C102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	110,97	4,68	519,34		110,97	110,97	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 519,33	R\$ 519,33		
1.2		CONSTRUÇÃO DO CANTERO DE OBRA					1678,44										
1.2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	4,00	419,61	1678,44		4,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.678,44	R\$ 1.678,44		
1.3		LOCAÇÃO DA OBRA					1102,14										
1.3.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	150,36	7,33	1102,14		150,36	150,36	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.102,14	R\$ 1.102,14		
1.4		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					11413,82										
1.4.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	32,03	63,61	2.037,74		32,03	32,03	0,01	100,07%	R\$ 0,00	R\$ 2.037,17	R\$ 2.037,17		
1.4.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	8,03	275,68	2.213,71		8,03	8,03	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.213,71	R\$ 2.213,71		
1.4.3	C210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	10,38	16,97	176,15		10,38	10,38	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 176,15	R\$ 176,15		
1.4.4	C242	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	170,94	9,35	1.598,29		170,94	170,94	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.598,29	R\$ 1.598,29		
1.4.5	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	48,93	15,91	778,48		48,93	48,93	0,00	100,07%	R\$ 0,00	R\$ 778,48	R\$ 778,48		
1.4.6	C340	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	8,70	8,73	75,95		8,70	8,70	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 75,95	R\$ 75,95		
1.4.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	48,93	14,84	726,12		48,93	48,93	0,00	100,07%	R\$ 0,00	R\$ 726,12	R\$ 726,12		
1.4.8	C308	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	5,00	82,39	416,95		5,00	5,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 416,95	R\$ 416,95		
1.4.9	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS	SEINFRA	M2	59,25	53,02	3.141,44		59,25	59,25	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.141,44	R\$ 3.141,44		
1.4.10	C2211	RETIRADA DE VIDROS COM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	4,96	46,17	229,00		4,96	4,96	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 229,00	R\$ 229,00		



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SENFRA 0271 C/DSONEACAO

BDE: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº
01/2022-ITP - CMAS

QUINTA MEDIÇÃO

VALORES

CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 21/06/2023 A 25/07/2023	CONTRATO:	R\$ 472.893,73
MAPF: XXXX	MEDICÃO: 25/07/2023	ADITIVOS:	R\$ 106.191,12
		TOTAL:	R\$ 579.084,85
		MEDICÃO ATUAL:	R\$ 30.844,33
		VALOR DAS MEDICÕES ANTERIORES	R\$ 442.240,81
		MEDICÕES ACUMULADAS:	R\$ 473.075,14
		SALDO DO CONTRATO:	R\$ 106.009,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS/ SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 34.203,84						R\$ 11.651,71	R\$ 7.764,17	R\$ 19.415,88
2.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					6413,09								
2.1.1	C2921	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	NB	201,73	31,79	6.413,09		14,25	14,25	187,48	71%	R\$ 0,00	R\$ 453,06	R\$ 453,06
2.2		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					11924,66								
2.2.1	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	NB	307,65	4,10	1.261,37		62,63	62,63	245,02	20,36%	R\$ 0,00	R\$ 256,80	R\$ 256,80
2.2.2	C2350	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	NB	307,65	34,66	10.663,29		62,63	62,63	245,02	20,36%	R\$ 0,00	R\$ 2.170,91	R\$ 2.170,91
2.3		ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES					4914,37								
2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	SEINFRA	NB	99,12	49,58	4.914,37		98,50	98,50	0,62	99,37%	R\$ 0,00	R\$ 4.883,40	R\$ 4.883,40
2.4		REGULARIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO - BASE DO ESTACIONAMENTO					11651,72								
2.4.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	NB	16,24	8,96	145,55	16,24	0,00	16,24	0,00	100,00%	R\$ 145,55	R\$ 0,00	R\$ 145,55
2.4.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	NB	21,12	3,88	81,93	21,12	0,00	21,12	0,00	100,00%	R\$ 81,93	R\$ 0,00	R\$ 81,93
2.4.3	C1144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 400 Km E 30,00 Km (LAZIDA DE SOLO) (DMT = 5,00 K30)	SEINFRA	TON	21,12	5,30	111,92	21,12	0,00	21,12	0,00	100,00%	R\$ 111,92	R\$ 0,00	R\$ 111,92
2.4.4	C1132	BASE DE BRITA GRADUADA (STRANSF)	SEINFRA	NB	64,98	146,17	9.497,54	64,98	0,00	64,98	0,00	100,00%	R\$ 9.497,54	R\$ 0,00	R\$ 9.497,54
2.4.5	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	NB	64,98	4,38	284,59	64,98	0,00	64,98	0,00	100,00%	R\$ 284,59	R\$ 0,00	R\$ 284,59

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE ENTRETIADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 0271 C/DSONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-IT - CNAS		QUINTA MEDIÇÃO		VALORES	
CONTRATO Nº: 2022101101		PERÍODO: 21/06/2023 A 25/07/2023		CONTRATO:	R\$ 472.893,73
MAP: XXXX		MEDIÇÃO: 25/07/2023		ADITIVOS:	R\$ 106.191,12
				TOTAL:	R\$ 579.084,85
				MEDICÃO ATUAL:	R\$ 30.844,33
				VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	R\$ 442.240,81
				MEDIÇÕES ACUMULADAS:	R\$ 473.075,14
				SALDO DO CONTRATO:	R\$ 106.009,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO				PERC. MEDIDO %	VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FORTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
2.46	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DNT ENTRE 4.01 Km E 30,00 Km (BGS) (DNT = 5,00 KM)	SEINFRA	TON	162,44	5,30	860,93	162,44	0,00	162,44	0,00	R\$ 860,93	R\$ 0,00	R\$ 860,93
2.47	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	324,88	2,06	669,25	324,88	0,00	324,88	0,00	R\$ 669,25	R\$ 0,00	R\$ 669,25
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 105.993,58					R\$ 0,00	R\$ 105.993,54	R\$ 105.993,54
3.1		EMBASAMENTOS E BALDRAMES					29.787,72							
3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	40,46	736,27	29.787,72		40,46	40,46	0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.787,72	R\$ 29.787,72
3.2		FORMAS					136.75,10							
3.2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A PARA FUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	39,14	79,63	3.116,72		39,14	39,14	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.116,72	R\$ 3.116,72
3.2.2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A PARA SUPERESTRUTURA - UTIL 2 X	SEINFRA	M2	65,58	161,00	10.558,38		65,58	65,58	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.558,38	R\$ 10.558,38
3.3		ARMADURAS					24624,31							
3.3.1	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM	SEINFRA	KG	210,69	18,02	3.796,63		210,69	210,69	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.796,59	R\$ 3.796,59
3.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	887,53	17,00	15.088,01		887,53	887,53	0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.088,01	R\$ 15.088,01
3.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D= 3,40 A 6,40MM	SEINFRA	KG	386,51	14,85	5.739,66		386,51	386,51	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.739,66	R\$ 5.739,66
3.4		CONCRETOS					28871,18							



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 0271 C/DISONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-ITP - CMAS		QUINTA MEDIÇÃO		VALORES	
CONTRATO Nº: 2022101101		PERÍODO: 21/06/2023 A 25/07/2023		CONTRATO:	R\$ 472.893,73
MAP: XXXX		MEDIÇÃO: 25/072023		ADITIVOS:	R\$ 106.191,12
				TOTAL:	R\$ 579.084,85
				MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 30.844,33
				VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	R\$ 442.240,81
				MEDIÇÕES ACUMULADAS:	R\$ 473.075,14
				SALDO DO CONTRATO:	R\$ 106.009,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO				PERC. MEDIDO %	VALORES MEDIDOS (R\$)		
			PONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
3.4.1	C0843	CONCRETO PARA VIBR. FCK 25 NPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,48	512,98	4.352,31		8,48	8,48	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.352,33
3.4.2	C0846	CONCRETO PARA VIBR. FCK 40 NPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	26,19	609,04	15.950,76		26,19	26,19	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.950,76
3.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SEM ELEVACÃO	SEINFRA	M3	8,48	162,22	1.376,34		8,48	8,48	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.376,63
3.4.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO COM ELEVACÃO	SEINFRA	M3	26,19	274,60	7.191,77		26,19	26,19	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.191,77
3.5		ELEMENTOS DE CONCRETO PÉ-FABRICADO					9036,27							
3.5.1	C443	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÍÇA PARA FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 M	SEINFRA	M2	61,67	141,27	8.712,12		61,67	61,67	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.712,12
3.5.2	C449	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA FÓRRO - VÃO ATÉ 3 M	SEINFRA	M2	2,86	113,34	324,15		2,86	2,86	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 324,15
4		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 36.846,64						R\$ 0,00	R\$ 36.846,14
4.1		ALVENARIA DE ELEVACÃO					36.386,60							
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19) CM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10 CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	344,06	71,96	24.758,56		344,06	344,06	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 24.758,56
4.1.2	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	175,76	66,17	11.630,04		175,76	175,76	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.630,04
4.2		ELEMENTOS VAZADOS					458,05							



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSENERAÇÃO

BDE: 22,76%

		VALORES	
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUINTA MEDIÇÃO	CONTRATO:	RS 472.893,71
		ADITIVOS:	RS 106.191,11
		TOTAL:	RS 579.084,85
		MEDIÇÃO ATUAL:	RS 30.844,33
		VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	RS 412.230,81
		MEDIÇÕES ACUMULADAS:	RS 473.075,11
		SALDO DO CONTRATO:	RS 106.009,71
		CONTRATO Nº: 202101101	PERÍODO: 21/06/2023 A 25/07/2023
MAP: XXXX	MEDIÇÃO: 25/07/2023		

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO				VALORES MEDIDOS (R\$)				
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
4.2.1	C1864	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40CM COM ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA		4,58	100,01	458,05		4,58	4,58	0,01	100%	R\$ 0,00	R\$ 457,55	R\$ 457,55
5	ESQUADRIAS E PERRAGENS						R\$ 34.211,12						R\$ 0,00	R\$ 28.907,11	R\$ 28.907,11
5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA						22797,85								
5.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10M)	SEINFRA	UN	0,00	1.034,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10M)	SEINFRA	UN	0,00	919,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10M)	SEINFRA	UN	1,00	951,57	951,57		0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.4	CP-0001	PORTA DE CORRER (0,80X2,10M), COMPLETA	SEINFRA	UN	0,00	1.053,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	34,44	634,33	21.846,26		34,44	34,44	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 21.846,26	R\$ 21.846,26
5.2	ESQUADRIAS METÁLICAS						11523,29								
5.2.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TITOLINHO	SEINFRA	M2	0,00	222,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACEITO OU BRILHANTE E PERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	14,68	595,35	8.739,74		11,86	11,86	2,82	80,79%	R\$ 0,00	R\$ 7.060,85	R\$ 7.060,85
5.2.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	11,00	253,05	2.783,55		0,00	0,00	11,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE ENTRETIADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 0271 C/DSONERAÇÃO

BDE: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº				QUINTA MEDIÇÃO				VALORES			
01/2022-ITF - CNAS											
CONTRATO Nº: 2023101101				PERÍODO: 21/06/2023 a 25/07/2023				CONTRATO:			
MAP: XXXX				MEDIÇÃO: 25/07/2023				ADITIVOS:			
								TOTAL:			
								MEDIÇÃO ATUAL:			
								VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES			
								MEDIÇÕES ACUMULADAS:			
								SALDO DO CONTRATO:			
								R\$ 472.893,73			
								R\$ 106.191,12			
								R\$ 579.084,85			
								R\$ 30.844,33			
								R\$ 412.240,81			
								R\$ 473.075,14			
								R\$ 106.009,71			

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
5.3		OUTROS ELEMENTOS					0,00								
5.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,00	145,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6		VIDROS					R\$ 5.372,29						R\$ 0,00	R\$ 5.372,69	R\$ 5.372,69
6.1		CRISTAIS TEMPERADO					5372,29								
6.1.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10M) E=10MM	SEINFRA	CJ	0,00	2.222,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.1.2	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BAIXEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm CNOLA (1,80X2,90m)	SEINFRA	CJ	1,00	5.372,69	5.372,29		1,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.372,69	R\$ 5.372,69
7		COBERTURA					R\$ 89.433,55						R\$ 3.921,22	R\$ 36.542,94	R\$ 40.464,16
7.1		ESTRUTURA METÁLICA					67504,34								
7.1.1	C1332	ESTRUTURA METÁLICA VÃO DE 20M	SEINFRA	M2	351,86	191,85	67.504,34		150,36	150,36	201,50	42,73%	R\$ 0,00	R\$ 28.847,31	R\$ 28.847,31
7.2		TELHAS					21929,21								
7.2.1	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM. INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	402,86	51,18	20.618,17		150,36	201,36	201,49	49,98%	R\$ 2.610,18	R\$ 7.695,62	R\$ 10.305,80
7.2.2	C249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 36 DESENVOLVIMENTO 36cm	SEINFRA	M	32,00	40,97	1.311,04		0,00	32,00	0,00	100,00%	R\$ 1.311,04	R\$ 0,00	R\$ 1.311,04
8		REVESTIMENTOS					R\$ 49.506,90						-R\$ 31,03	R\$ 46.433,19	R\$ 46.399,16



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SENFRA 027.1 C/DENONERAÇÃO

BDE: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº
01/2022-TP - CMAS

CONTRATO Nº: 202210101

PERÍODO: 21/06/2023 A 25/07/2023

MAP: XXXX

MEDICÃO: 25/07/2023

VALORES

CONTRATO:	R\$ 472.893,73
ADITIVOS:	R\$ 106.191,12
TOTAL:	R\$ 579.084,85
MEDICÃO ATUAL:	R\$ 30.844,33
VALOR DAS MEDICÕES ANTERIORES	R\$ 442.240,51
MEDICÕES ACUMULADAS:	R\$ 473.075,14
SALDO DO CONTRATO:	R\$ 106.009,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS/ SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
8.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						33639,65								
8.1.1	C076	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1,3 ESP = 5MM PARA PAREDE	SEINFRA	M2	688,12	7,44	5.119,61		688,12	688,12	0,00	100,00%	-R\$ 0,04	R\$ 5.119,65	R\$ 5.119,61
8.1.2	C120	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1,3	SEINFRA	M2	23,30	38,49	896,97		23,30	23,30	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 896,97	R\$ 896,97
8.1.3	C308	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1,3	SEINFRA	M2	664,82	41,55	27.623,06		664,82	664,82	0,00	100,00%	-R\$ 0,17	R\$ 27.623,23	R\$ 27.623,06
8.2	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						6249,64								
8.2.1	C445	CERÂMICA ESALTADA RETIFICADA COM ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - PARA PAREDE	SEINFRA	M2	52,99	108,48	5.748,35		26,64	26,64	26,35	50,27%	R\$ 0,00	R\$ 2.889,91	R\$ 2.889,91
8.2.2	C1123	REJUNTAMENTO COM ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	52,99	9,46	501,29	-3,56	30,20	26,64	26,35	50,27%	-R\$ 33,68	R\$ 285,69	R\$ 252,01
8.3	ACABAMENTOS PARA TETOS						9617,61								
8.3.1	C970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60CM COM TITRO E ARAME GALVANIZADO ENCAIXADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	202,04	36,57	7.388,60		202,04	202,04	0,00	100,00%	-R\$ 0,15	R\$ 7.388,75	R\$ 7.388,60
8.3.2	C4284	SANCA DE GESSO PARA FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	121,87	18,29	2.229,00		121,87	121,87	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.229,00	R\$ 2.229,00
9	PISOS						R\$ 74.173,27						R\$ 0,00	R\$ 51.311,98	R\$ 51.311,98
9.1	PISOS INTERNOS						47866,08								



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 02/1 C/DSONERAÇÃO

BDI: 21,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº		QUINTA MEDIÇÃO		VALORES	
01/2025-TP - CMAS				CONTRATO:	RS 472.893,73
				ADITIVOS:	RS 106.191,12
				TOTAL:	RS 579.084,85
CONTRATO Nº: 2022101101		PERÍODO: 21/06/2023 A 25/07/2023		MEDICÃO ATUAL:	RS 30.844,33
MAPPE: XXXX		MEDIÇÃO: 25/07/2023		VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	RS 442.230,81
				MEDIÇÕES ACUMULADAS:	RS 473.075,14
				SALDO DO CONTRATO:	RS 106.009,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

CONTRATO READEQUADO													QUANTIDADES EXECUTADAS/ SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO					
9.1.1	C439	CERÂMICA ESMALTADA REITIFICADA COM ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI= 5 PEI-1 PARA PISO	SEINFRA	M2	172,62	127,97	22.090,18		172,62	172,62	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 22.090,18	R\$ 22.090,18					
9.1.2	C1123	REJUNTAMENTO COM ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	172,62	9,46	1.632,99		172,62	172,62	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.632,99	R\$ 1.632,99					
9.1.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO RCC-13,5MPA COM PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	17,06	620,78	10.758,38		17,06	17,06	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.758,38	R\$ 10.758,38					
9.1.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	SEINFRA	M2	152,38	29,32	4.467,66		152,38	152,38	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.467,66	R\$ 4.467,66					
9.1.5	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25CM	SEINFRA	M	55,96	159,34	8.916,67		47,96	47,96	8,00	85,70%	R\$ 0,00	R\$ 7.641,95	R\$ 7.641,95					
9.2	PISOS EXTERNOS						26307,19													
9.2.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (20X10X6CM) 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	456,96	57,57	26.307,19		82,00	82,00	374,96	17,94%	R\$ 0,00	R\$ 4.720,62	R\$ 4.720,62					
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 9.956,05						R\$ 2.868,57	R\$ 5.561,76	R\$ 8.430,33					
10.1	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS						4186,91													
10.1.1	C0348	BACIA DE LOIÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	891,97	891,97		1,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 891,97	R\$ 891,97					
10.1.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	SEINFRA	M2	1,18	393,31	464,11		1,18	1,18	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 464,11	R\$ 464,11					
10.1.3	C0997	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	12,42	12,42		1,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 12,42	R\$ 12,42					



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.			TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP - CMAS		QUINTA MEDIÇÃO		VALORES	
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO Nº: 2022101101		PERÍODO: 21/06/2023 A 25/07/2023		CONTRATO:	R\$ 472.893,73
LOCAL: ALTO SANTO - CE			MAPF: XXXX		MEDIÇÃO: 25/07/2023		ADITIVOS:	R\$ 106.191,12
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DENONERAÇÃO							TOTAL:	R\$ 579.084,85
BDI: 22,76%							MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 30.844,33
							VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	R\$ 442.230,81
							MEDIÇÕES ACUMULADAS:	R\$ 473.075,14
							SALDO DO CONTRATO:	R\$ 106.000,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)			
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
10.1.4	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCA COMPLETA	SEINFRA	UN	0,00	397,46	0,00		0,00	0,00	0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	0,00	545,19	0,00		0,00	0,00	0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES COM TUBO INOX PARA WCS	SEINFRA	M	3,00	271,37	814,11		0,90	0,90	2,10	30,00%		R\$ 244,23	R\$ 244,23
10.1.7	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSEM ABS	SEINFRA	UN	2,00	63,45	126,90		0,00	0,00	2,00	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.8	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	53,88	107,76		0,00	0,00	2,00	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.9	C4671	SABONETERIA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	43,41	86,82		0,00	0,00	2,00	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.10	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00	199,39	199,39		0,00	0,00	1,00	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.11	C3003	LAVATÓRIO CTAMPÃO DE MÁRMORE C/1 CUBA DE LOUÇA	SEINFRA	UN	2,00	457,38	914,76		2,00	2,00	0,00	100,00%		R\$ 914,76	R\$ 914,76
10.1.12	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	133,69	133,69		1,00	1,00	0,00	100,00%		R\$ 133,69	R\$ 133,69
10.1.13	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	192,08	384,16		0,00	0,00	2,00	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.14	C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	25,41	50,82		0,00	0,00	2,00	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	EQUIPAMENTOS						2374,59								



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE ENTRETTADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SENFRA 027.1 CID/SONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº
01/2022-TP - CMAS

QUINTA MEDIÇÃO

VALORES

CONTRATO: 2022101101	PERÍODO: 21/06/2023 A 25/07/2023	CONTRATO: R\$ 472.893,73
MAP: XXXX	MEDIÇÃO: 25/07/2023	ADITIVOS: R\$ 106.191,12
		TOTAL: R\$ 579.084,85
		MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 30.844,33
		VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES: R\$ 442.240,81
		MEDIÇÕES ACUMULADAS: R\$ 473.075,14
		SALDO DO CONTRATO: R\$ 106.009,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO				VALORES MEDIDOS (R\$)				
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
10.2.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	791,53	2.374,59	3,00	0,00	3,00	0,00	100,00%	R\$ 2.374,59	R\$ 0,00	R\$ 2.374,59
10.3	POCOS E CAIXAS						216,97								
10.3.1	C6606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	0,72	239,42	172,38		0,72	0,72	0,00	100,00%	R\$ 0,00	172,38	172,38
10.3.2	C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CRONADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	44,59	44,59		1,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 44,59	R\$ 44,59
10.4	OUTROS ELEMENTOS						3177,58								
10.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	0,00	4.956,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	257,78	1.288,90		5,00	5,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.288,90	R\$ 1.288,90
10.4.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	222,45	1.394,70		6,00	6,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.394,70	R\$ 1.394,70
10.4.4	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	42,00	6,67	280,14	42,00	0,00	42,00	0,00	100,00%	R\$ 280,14	R\$ 0,00	R\$ 280,14
10.4.5	C0952	COTOVELO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UND	24,00	8,91	213,84	24,00	0,00	24,00	0,00	100,00%	R\$ 213,84	R\$ 0,00	R\$ 213,84
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						R\$ 71.163,70						R\$ 5.480,59	R\$ 57.387,82	R\$ 62.868,41
11.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						3.420,12								

CONSTRUTORA EXITOS EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/000-93
JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 07.1 C/DSENERAÇÃO

BDE: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº
01/2022-TP - CNAS

QUINTA MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 2022101101

MAP: XXXX

MEDICÃO: 25072023

VALORES

CONTRATO:

R\$ 472.893,73

ADITIVOS:

R\$ 106.491,12

TOTAL:

R\$ 579.084,85

MEDICÃO ATUAL:

R\$ 30.844,33

VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES

R\$ 442.240,81

MEDIÇÕES ACUMULADAS:

R\$ 473.075,14

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO				QUANTIDADES EXECUTADAS/ SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)			
			PONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.1.1	C1205	ELETRODUTO CONDUTITE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	132,00	23,91	3.420,12		132,00	132,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.420,12	R\$ 3.420,12
11.2	QUADROS / CAIXAS						3397,66								
11.2.1	C3076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SEM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	12,00	83,45	1.001,40		12,00	12,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.001,40	R\$ 1.001,40
11.2.2	C3068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 33X33X209MM, COM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	373,51	373,51		1,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 373,51	R\$ 373,51
11.2.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COLETE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	0,00	104,58	0,00		0,00	0,00	0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.4	C4836	CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP. = 10CM (30X 30X4CM), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	4,00	97,51	390,04		4,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 390,04	R\$ 390,04
11.2.5	C3090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.632,71	1.632,71		1,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.632,71	R\$ 1.632,71
11.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						14029,09								
11.3.1	C1375	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 4MM2	SEINFRA	M	0,00	8,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 6MM2	SEINFRA	M	842,40	9,81	8.263,98		842,40	842,40	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.263,98	R\$ 8.263,98
11.3.3	C1372	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 10MM2	SEINFRA	M	140,00	12,77	1.787,80		140,00	140,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.787,80	R\$ 1.787,80
11.3.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	596,66	6,67	3.977,31	200,66	396,00	596,66	0,00	100,00%	R\$ 1.337,59	R\$ 2.639,72	R\$ 3.977,31



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DISONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº		QUINTA MEDIÇÃO		VALORES	
01/2022-TP - CMAS				CONTRATO:	R\$ 472.893,73
				ADITIVOS:	R\$ 106.191,12
				TOTAL:	R\$ 579.084,85
				MEDICÃO ATUAL:	R\$ 30.844,33
				VALOR DAS MEDICÕES ANTERIORES	R\$ 442.230,81
				MEDICÕES ACUMULADAS:	R\$ 473.075,14
				SALDO DO CONTRATO:	R\$ 106.000,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO				VALORES MEDIDOS (R\$)				
			PONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES						1552,74								
11.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	28,00	24,97	699,16		28,00	28,00	0,00	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 699,16
11.4.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	11,00	24,97	274,67		11,00	11,00	0,00	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 274,67
11.4.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	12,00	24,97	299,64		12,00	12,00	0,00	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 299,64
11.4.4	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	SEINFRA	UN	1,00	279,27	279,27		1,00	1,00	0,00	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 279,27
11.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS						2447,02								
11.5.1	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	25,55	51,10		2,00	2,00	0,00	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 51,10
11.5.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	14,00	18,62	260,68		14,00	14,00	0,00	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 260,68
11.5.3	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	46,91	93,82		2,00	2,00	0,00	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 93,82
11.5.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	32,85	32,85		0,00	0,00	1,00	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5.5	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	46,38	46,38		1,00	1,00	0,00	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 46,38
11.5.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	19,60	235,20		0,00	0,00	12,00	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDE: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº
01/2022-TP - CMAS

CONTRATO Nº: 202210101

MAP: XXXX

PERÍODO: 21/06/2023 A 25/07/2023

MEDICÃO: 25/07/2023

VALORES

CONTRATO:	R\$ 472.893,73
ADITIVOS:	R\$ 106.191,12
TOTAL:	R\$ 579.084,85
MEDICÃO ATUAL:	R\$ 30.844,33
VALOR DAS MEDICÕES ANTERIORES	R\$ 442.240,51
MEDICÕES ACUMULADAS:	R\$ 473.075,14
SALDO DO CONTRATO:	R\$ 106.009,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS/ SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.5.7	C-492	TOMADA DUPLA DE ENBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	53,00	28,64	1.517,92		34,00	34,00	19,00	64,15%	R\$ 0,00	R\$ 973,76	R\$ 973,76
11.5.8	C-284	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	9,00	23,23	209,07		9,00	9,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 209,07	R\$ 209,07
11.6		LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS					6960,09								
11.6.1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2022	SINAPI	UN	52,00	44,50	2.314,00		39,00	39,00	13,00	75,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.735,50	R\$ 1.735,50
11.6.2	C-394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	5,00	310,21	1.551,05		2,00	2,00	3,00	40,00%	R\$ 0,00	R\$ 620,42	R\$ 620,42
11.6.3	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES COM LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	32,00	54,52	1.744,64		25,00	25,00	7,00	78,13%	R\$ 0,00	R\$ 1.363,00	R\$ 1.363,00
11.6.4	C-948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FORÇO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	15,00	90,03	1.350,40		14,00	14,00	1,00	93,33%	R\$ 0,00	R\$ 1.260,37	R\$ 1.260,37
11.7		OUTROS ELEMENTOS					37093,65								
11.7.1	C0636	ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE COOPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	317,29	317,29		1,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 317,29	R\$ 317,29
11.7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	107,00	276,20	29.553,40	15,00	89,00	104,00	3,00	97,20%	R\$ 4.143,00	R\$ 24.581,80	R\$ 28.724,80
11.7.3	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	212,44	7.222,96	12,00	12,00	12,00	22,00	35,29%	R\$ 0,00	R\$ 2.549,28	R\$ 2.549,28
11.8		OUTROS ELEMENTOS					2263,33		0,00						



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSENERGAÇÃO

BDI: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº
01/2022-TP - CM/AS

QUINTA MEDIÇÃO

VALORES

CONTRATO:

RS 472.893,73

ADITIVOS:

RS 106.191,12

TOTAL:

RS 579.084,85

MEDIÇÃO ATUAL:

RS 30.844,33

VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES

RS 442.240,51

MEDIÇÕES ACUMULADAS:

RS 473.075,14

MAPF: XXXX

MEDIÇÃO: 25/072023

SALDO DO CONTRATO:

RS 106.009,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO				VALORES MEDIDOS (R\$)				
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.8.1	C2015	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 2001 A 25 KW	SEINFRA	UN	1,00	2.263,33	2.263,33		1,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.263,33	R\$ 2.263,33
12	PINTURA						R\$ 24.687,9						R\$ 0,00	R\$ 24.354,96	R\$ 24.354,96
12.1	PAREDES E FORROS						2.687,86								
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	248,18	14,25	3.536,56		248,18	248,18	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.536,57	R\$ 3.536,57
12.1.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	106,05	18,14	1.923,75		106,05	106,05	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.923,75	R\$ 1.923,75
12.1.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA	SEINFRA	M2	558,90	28,60	15.984,54		547,26	547,26	11,64	97,92%	R\$ 0,00	R\$ 15.651,64	R\$ 15.651,64
12.1.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA	SEINFRA	M2	106,05	30,58	3.243,01		106,05	106,05	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.243,01	R\$ 3.243,01
12.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA						0,00								
12.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,00	24,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.3	SUPERFÍCIES METÁLICAS						0,00								
12.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,00	45,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO						R\$ 704,21						R\$ 0,00	R\$ 704,21	R\$ 704,21



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SENFRA 027.1 C/DSENERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº		QUINTA MEDIÇÃO		VALORES	
01/2022-TP - C/MS				CONTRATO:	RS 472.893,73
				ADITIVOS:	RS 106.191,12
				TOTAL:	RS 579.084,85
				MEDICÃO ATUAL:	RS 30.844,33
				VALOR DAS MEDICÕES ANTERIORES	RS 442.230,51
				MEDICÕES ACUMULADAS:	RS 473.075,14
				SALDO DO CONTRATO:	RS 106.009,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO				QUANTIDADES EXECUTADAS/ SALDO				VALORES MEDIDOS (R\$)				
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
13.1	PAISAGISMO						704,21								
13.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	33,84	20,81	704,21		33,84	33,84	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 704,21	R\$ 704,21
14	ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS						R\$ 8.206,48						R\$ 6.956,27	R\$ 1.233,58	R\$ 8.189,85
14.1	INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS						8206,48								
14.1.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES COM ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	1.233,58	1.233,58		1,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.233,58	R\$ 1.233,58
14.1.2	C4850	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	1,30	12,79	16,63		0,00	0,00	1,30	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	3,00	54,20	162,60		0,00	3,00	0,00	100,00%	R\$ 162,60	R\$ 0,00	R\$ 162,60
14.1.4	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	SEINFRA	M	5,70	404,36	2.304,85		0,00	5,70	0,00	100,00%	R\$ 2.304,85	R\$ 0,00	R\$ 2.304,85
14.1.5	C1064	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	4.488,82	4.488,82		0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 4.488,82	R\$ 0,00	R\$ 4.488,82
15	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						R\$ 19.103,24						R\$ 0,00	R\$ 19.103,24	R\$ 19.103,24
15.1	ADMINISTRAÇÃO						19103,24								
15.1.1	CP-0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE OBRAS		MÊS	4,00	4.775,81	19103,24		4,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 19103,24	R\$ 19103,24



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº
01/2023-TP - CMAS

QUINTA MEDIÇÃO

VALORES

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSONERAÇÃO

CONTRATO Nº: 2022101101

PERÍODO: 21/06/2023 A 25/07/2023

CONTRATO:

ADITIVOS:

TOTAL:

MEDIÇÃO ATUAL:

VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÕES ACUMULADAS:

SALDO DO CONTRATO:

BDI: 22,76%

MAP: XXXX

MEDIÇÃO: 25/07/2023

RS 472.893,73

RS 106.191,12

RS 579.084,85

RS 30.844,33

RS 442.230,81

RS 473.075,14

RS 106.009,71

QUINTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO				QUANTIDADES EXECUTADAS/ SALDO				VALORES MEDIDOS (R\$)			
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR
		VALOR TOTAL												

VALOR DO CONTRATO ADITIVADO	RS 579.084,85
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	RS 30.844,33
VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	RS 442.230,81
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	RS 473.075,14
SALDO DO CONTRATO	RS 106.009,71

4ª MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 67.798,67 (Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos).

JACUARIBE - CE, 24 DE JULHO DE 2023.

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 08.147.269/000-93
JOSEILDO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



MEMORIAL DE CALCULO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA INSTITUCIONAL	10/09/2022	BDI CALCULADO %
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, CENTRO, ALTO SANTO-CE, 62970-000	FONTE	HORA %
PROPRIETÁRIO:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	83,85
EMPRESA:	CONSTRUTORA EXETO	SINAPI	83,85

2.4	REGULARIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO - BASE DO ESTACIONAMENTO			
2.4.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m		M3
TRECHOS NOVOS - ESTACIONAMENTO - LAD DIREITO		ÁREA	H (M)	QTD.
C*L*H		324,88	0,05	16,24
TOTAL				16,24

2.4.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE		M3
TRECHOS NOVOS - ESTACIONAMENTO - LAD DIREITO		VOLUME	EMPOLAMENTO	QTD.
VOLUME*EMPOLAMENTO		16,24	1,30	21,12
TOTAL				21,12

2.4.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (JAZIDA)		TON
TRECHOS NOVOS - ESTACIONAMENTO - LAD DIREITO		VOLUME	M3/TON	QTD.
VOLUME*EMPOLAMENTO		16,24	1,30	21,12
TOTAL				21,12

2.4.4	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)		M3
TRECHOS NOVOS - ESTACIONAMENTO - LAD DIREITO		ÁREA	H (M)	QTD.
VOLUME*EMPOLAMENTO		324,88	0,20	64,98
TOTAL				64,98

2.4.5	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE		M3
TRECHOS NOVOS - ESTACIONAMENTO - LAD DIREITO		ÁREA	H (M)	QTD.
VOLUME*EMPOLAMENTO		324,88	0,20	64,98
TOTAL				64,98

2.4.6	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (BGS)		TON
TRECHOS NOVOS - ESTACIONAMENTO - LAD DIREITO		VOLUME	M3/TON	QTD.
VOLUME*EMPOLAMENTO		64,98	2,50	162,44
TOTAL				162,44

2.4.7	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR		M2
COMPACTAÇÃO DO BGS		ÁREA		QTD.
VOLUME*EMPOLAMENTO		324,88		324,88
TOTAL				324,88

7.2	TELHAS						
7.2.1	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM , INCLINAÇÃO 27%				M2	
RECUPERAÇÃO DO TELHADO EXISTENTE				QTD (UND)	C (M)	L (M)	QTD.
				19	2,44	1,10	51,00
C*L - TELHAS DE FIBROCIMENTO		TOTAL				51,00	

7.2.2	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm		M
TRECHOS		C (M)		QTD.
C		32,00		32,00
TOTAL				32,00

8.0	REVESTIMENTO						
8.2	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						
8.2.2	C1123	REJUNTAMENTO COM ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)					M2
AMBIENTES		P (M)	C (M)	L (M)	H (M)	QTD.	
WC PRES.	P*H	7,00	1,30	2,20	1,80	12,60	
WC PNE	P*H	7,80	2,40	1,50	1,80	14,04	
TOTAL EXECUTADO						26,64	
TOTAL MEDIDO						30,20	
QUANTIDADE A MEDIR						-3,56	

10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
10.2	EQUIPAMENTOS					
10.2.1	C1359	EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG				UN
EXTINTOR					UN	QTD.
CORREDOR	UN				3,00	3,00
				TOTAL		3,00

10.4	OUTROS ELEMENTOS			
10.4.4	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")		M
		COMP	QUANT	QTD.
DRENO DO AR CONDICIONADO		3,50	12,00	42,00
TOTAL				42,00

10.4.5	C0952	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=20mm (1/2")		UND
		COEF	QUANT	QTD.
DRENO DO AR CONDICIONADO 2X		2,00	12,00	24,00
TOTAL				24,00



MEMORIAL DE CALCULO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA INSTITUCIONAL	10/09/2022	BDI CALCULADO %
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, CENTRO, ALTO SANTO-CE, 62970-000	FONTE	HORA %
PROPRIETÁRIO:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	83,85
EMPRESA:	CONSTRUTORA EXETO	SINAPI	83,85

11.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

11.3.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P750V 2.5 MM2	M
	ESTACIONAMENTO	66,88 M CADA CONDUTOR	
		F+N+T	200,66
		TOTAL	200,66

11.7 OUTROS ELEMENTOS

11.7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT
	ESTACIONAMENTO	UN	QTD.
		15,00	15,00
		TOTAL	15,00

14 ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS

14.1.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN
	CORREDOR	UN	QTD.
	UN	3,00	3,00
		TOTAL	3,00

14.1.4	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2	M
	AREA EXTERNA	COMPRIMENTO LADOS	UN QTD.
	0	2,85 2,00	5,70 5,70
		TOTAL	5,70

14.1.5	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN
	AREA EXTERNA	QUANTIDADE	UN QTD.
	1		1,00 1,00
		TOTAL	1,00


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147/249/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	285,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	25/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	TERÇA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- | |
|-------------------------------------|
| 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 2 - MOVIMENTO DE TERRA |
| 3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |
| 4 - PAREDES E PAINÉIS |
| 5 - PISOS |
| 6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO |
| 7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| 8 - ACABAMENTOS PARA TETOS |
| 9 - ESQUADRIAS |
| 10 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |
| 11 - INSTALAÇÕES ELETRICAS |
| FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 |
| PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO |
| 14 - ACESSIBILIDADE |

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	284,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EKITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	24/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SEGUNDA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- | |
|-------------------------------------|
| 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 2 - MOVIMENTO DE TERRA |
| 3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |
| 4 - PAREDES E PAINÉIS |
| 5 - PISOS |
| 6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO |
| 7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| 8 - ACABAMENTOS PARA TETOS |
| 9 - ESQUADRIAS |
| 10 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |
| 11 - INSTALAÇÕES ELETRICAS |
| FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 |
| PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO |
| 14 - ACESSIBILIDADE |

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EKITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil - CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	283,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	23/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	DOMINGO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS
10 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
11 - INSTALAÇÕES ELETRICAS
14 - ACESSIBILIDADE

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil - CREA 13638-D	



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	282,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	22/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SABADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS
10 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
11 - INSTALAÇÕES ELETRICAS
14 - ACESSIBILIDADE

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	281,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	21/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SEXTA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS
10 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=20mm (1/2")
11 - INSTALAÇÕES ELETRICAS
FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
14 - ACESSIBILIDADE
SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR
GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	280,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	20/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	QUINTA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS
10 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=20mm (1/2")
11 - INSTALAÇÕES ELETRICAS
FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
14 - ACESSIBILIDADE
SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR
GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a) CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	Assinatura Fiscalização/Supervisão
---	------------------------------------



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	279,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	19/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	QUARTA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS
10 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=20mm (1/2")
11 - INSTALAÇÕES ELETRICAS
FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
14 - ACESSIBILIDADE
SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR
GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	278,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	18/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	TERÇA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS
10 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=20mm (1/2")
11 - INSTALAÇÕES ELETRICAS
FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
14 - ACESSIBILIDADE
SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR
GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)  CONSTRUTORA/EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	Assinatura Fiscalização/Supervisão
--	------------------------------------




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	277,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	17/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SEGUNDA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS
10 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=20mm (1/2")
11 - INSTALAÇÕES ELETRICAS
FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
14 - ACESSIBILIDADE
SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR
GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil - CREA 13638-D	

**DIÁRIO DE OBRA**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	275,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	15/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SABADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2 - MOVIMENTO DE TERRA

3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

4 - PAREDES E PAINÉIS

5 - PISOS

6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO

7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 - ACABAMENTOS PARA TETOS

9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS**OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO**

Assinatura Contratado(a)

Assinatura Fiscalização/Supervisão

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	273,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	13/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	QUINTA FEIRA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2 - MOVIMENTO DE TERRA

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO

3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

4 - PAREDES E PAINÉIS

5 - PISOS

6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO

7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 - ACABAMENTOS PARA TETOS

9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)

Assinatura Fiscalização/Supervisão

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CRFA 13638-D



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	272,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	12/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	QUARTA FEIRA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2 - MOVIMENTO DE TERRA

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO

3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

4 - PAREDES E PAINÉIS

5 - PISOS

6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO

7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 - ACABAMENTOS PARA TETOS

9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)

Assinatura Fiscalização/Supervisão

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	271,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	11/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	TERÇA FEIRA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2 - MOVIMENTO DE TERRA

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO

3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

4 - PAREDES E PAINÉIS

5 - PISOS

6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO

7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 - ACABAMENTOS PARA TETOS

9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	270,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	10/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SEGUNDA FEIRA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2 - MOVIMENTO DE TERRA

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO

3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

4 - PAREDES E PAINÉIS

5 - PISOS

6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO

7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 - ACABAMENTOS PARA TETOS

9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	269,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	09/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	DOMINGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	268,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	08/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SABADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO


Assinatura Contratado(a)  CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	Assinatura Fiscalização/Supervisão
--	------------------------------------



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	267,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	07/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SEXTA FEIRA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)
CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (BGS) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS
OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	266,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	06/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	QUINTA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)
CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (BGS) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	265,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	05/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	QUARTA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)
CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (BGS) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	264,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	04/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	TERÇA FEIRA

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2 - MOVIMENTO DE TERRA

BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	
-----------------------------------	--

CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (BGS) (DMT = 5,00 KM)

3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

4 - PAREDES E PAINÉIS

5 - PISOS

6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO

7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 - ACABAMENTOS PARA TETOS

9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)

Assinatura Fiscalização/Supervisão

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	263,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	03/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SEGUNDA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	262,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	02/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	DOMINGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	261,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	01/07/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SABADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (JAZIDA DE SOLO) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	260,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	30/06/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SEXTA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (JAZIDA DE SOLO) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	259,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	29/06/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	QUINTA FEIRA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (JAZIDA DE SOLO) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	258,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	28/06/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	QUINTA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (JAZIDA DE SOLO) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	257,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	27/06/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	QUARTA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (JAZIDA DE SOLO) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO


Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	256,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	26/06/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	TERÇA FEIRA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (JAZIDA DE SOLO) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS
OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	255,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	25/06/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SEGUNDA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (JAZIDA DE SOLO) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-0	



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	254,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	24/06/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	DOMINGO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2 - MOVIMENTO DE TERRA

3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

4 - PAREDES E PAINÉIS

5 - PISOS

6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO

7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 - ACABAMENTOS PARA TETOS

9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)

Assinatura Fiscalização/Supervisão

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13636-D




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	253,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	23/06/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SABADO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	




DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	252,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	22/06/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SEXTA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (JAZIDA DE SOLO) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO


Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/06/2023 a 25/07/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	251,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	21/06/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	QUINTA FEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (JAZIDA DE SOLO) (DMT = 5,00 KM)
3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 - PAREDES E PAINÉIS
5 - PISOS
6 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 - ACABAMENTOS PARA TETOS
9 - ESQUADRIAS
INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS
OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ:03.147.269/000-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D	